

Operação 1052486-88	CONVÊNIO 866155	Tomador MUNICIPIO DE BAYEUX - PB	CNPJ 08.924.581/0001-60	
Programa PLANEJAMENTO URBANO		Objetivo/Ação APOIO À POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO		
Descrição do Objeto PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE BAYEUX - PB				
Nome Completo PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE BAYEUX - PB				
Data Seleção 23/03/2018	Data Assinatura 28/06/2018	Data Vigência 29/02/2024	Data Suspensiva	Autorização Obra 12/03/2021
Autorização SPA 06/03/2020	Data Aceite VRPL	Recebimento PCF	Aprovação PCF	Aprovação SIAFI
Conta Corrente 1911.006.00647030-5		Conta Poupança		Agência BAYEUX
V. Investimento 1.157.365,10	V. Repasse 1.153.598,82	V. Contrapartida 1 3.766,28		V. Contrapartida 2 0,00
V. Empenhado 1.153.598,82	V. Creditado 922.879,05	V. Solicitado 0,00		V. RP Desbloqueado 329.712,54
V. RP Saldo Creditado 593.166,51	V. CP Desbloqueado 1.080,86	V. CP Creditado 0,00		V. PTS Repasse 0,00
V. PTS Contrapartida 0,00	V. PTS Desbloqueado 0,00			
P. Obra 28,58%	P. Obra Exec. 26,64%	Situação Obra NORMAL	P. VI Libe. 28,58%	1ª Vigência SITUAÇÃO NORMAL
		Situação Contrato EM SITUAÇÃO NORMAL	Estágio Contrato NORMAL	P. Obra Libe. 100,00%
ID Externa	Simplificado NÃO	Portaria	Impositivo MCIDADES	Licit. S
SN SIM	Gestor REPASSE		OBTV 6918	
Apelido do Empreendimento ANDRÉ AMARAL				
Engenheiro Monitor CARLOS ALBERTO RODRIGUES GOMES		Representante CAIXA CLAUDIA MANOELA BRITO DA COSTA		

Créditos Recebidos		
Data	Valor	%
08/06/21	230.719,76	20,00
27/08/21	692.159,29	60,00
	<u>922.879,05</u>	<u>80,00</u>
Solicitar:	230.719,77	20,00

Pedidos de Medição			
Data	Valor	%	Pendente
06/10/21	99.423,03	0,00	NÃO
14/01/22	99.600,87	0,00	NÃO
	<u>199.023,90</u>	<u>0,00</u>	
Solicitar:	958.341,20	100,00	

Vistorias Realizadas		
Data	Valor	%
06/10/21	99.423,03	8,59
14/01/22	99.600,87	8,61
	<u>199.023,90</u>	<u>17,20</u>
Atestar:	958.341,20	82,80

Autorizações de Saque					
Data	Repasse	Contrapartida	Total	%	PCP
29/10/21	99.098,17	324,86	99.423,03	8,59	APROVADO
20/02/22	99.275,43	325,44	99.600,87	8,61	APROVADO
20/07/22	131.338,94	430,56	131.769,50	11,39	APROVADO
	<u>329.712,54</u>	<u>1.080,86</u>	<u>330.793,40</u>	<u>28,59</u>	
	Valor a autorizar:		826.571,70	71,41	
	Saldo Medição:		-131.769,50		

Apontamentos

Engenharia

ID	Descrição Apontamento	Inclusão
1	"Glosas no RAE01, por não execução, totalizando R\$ 22.499,86: a) Na Rua Projetada 88, foi verificado a não execução de 07(sete) rampas de acessibilidade e a Placa de Obra não foi localizada; b) Na Via Local 10, foi verificado a não execução de 01(uma) rampa de acessibilidade; c) Na Via Local 13 (Trecho 02), foi verificado a não execução de 01(uma) rampa de acessibilidade; d) Na Via Local 14, foi verificado a não execução de 05(cinco) rampas de acessibilidade e 03(três) Poços de visita (1,90m); e) Na Via Local 16, foi verificado a não execução de 01(uma) rampa de acessibilidade e 01(um) Poço de visita (1,90m)."	13/03/24

Interdisciplinar

ID	Descrição Apontamento	Inclusão
25	Para que seja analisado o Plano de Ação encaminhado em 24/11/2023 (Demanda 17561/2023), solicitamos a inclusão, no Portal Transferegov.br, do arquivo original com a assinatura digital da Prefeita, de modo a permitir a conferência de sua autenticidade.	27/11/23
OP 021	Em atenção à solicitação de alteração 000006/2024 no Transferegov, restamos impossibilitados de realizar a prorrogação de vigência, visto que o contrato está com prazo superior a 360 dias consecutivos sem evolução financeira e, considerando que não houve comprovação de execução financeira, a CAIXA é obrigada a promover a rescisão contratual, visto que não ficou caracterizada a situações de levariam a prorrogação ou suspensão previstas no §19 do Art. 41 da PI 424/2016 (alterada pela PI 558/2019). Ademais, em que pese as sucessivas prorrogações e compromissos assumidos pelo município de Bayeux, nada foi apresentado e nem mesmo neste pleito a qualquer comprovação da resolução do caso.	01/03/24

Operacional

ID	Descrição Apontamento	Inclusão
	Considerando a justificativa do ofício SEPLAN nº 184/2022 GS, de 27/06/2022, de que não é possível a execução de novos serviços antes da aprovação da reprogramação, deve ser agilizado o atendimentos das pendências indicadas para que seja possível o acatamento da reprogramação e a efetivação do desbloqueio da próxima medição que, conforme informado, estão vinculados os próximos serviços com a aprovação da reprogramação.	04/07/22
INFO 02	Contrapartida Integralizada - R\$ 3.769,02 Saldo a ser devolvido ao Tomador - R\$ 2,74	20/07/22
OP INFO	Contrato com mais de 360 dias sem comprovação da execução financeira, estando passível de rescisão contratual/TCE.	18/09/23

Em atenção a solicitação de prorrogação de vigência vinculada a justificativa técnica datada de 06/10/2023, esclarecemos que a solicitação deverá ser realizada pela prefeita do município e, conforme já informado na última prorrogação de vigência, o deferimento do pleito está condicionado ao aceite da reprogramação do contrato. Ressaltamos que em 10/10/2023 o contrato está há mais de 500 dias sem evolução e, em que pesem os esforços desta GIGOV, os sucessivos compromissos assumidos pelo município, não foram concretizados, sendo o ultimo apresentado pelo Ofício SEPALN nº 198/2023 GS.

10/10/23

Protocolo

<u>REUNI</u>	<u>Descrição da Demanda</u>	<u>Entrada</u>	<u>Dias Trâns.</u>
3030/2024	#VISTORIA. Emitir RAE e parecer técnico discriminado quais os valores desbloqueados de repasse que correspondem ao que foi executado sem funcionalidade, bem como os motivos que justificam a não funcionalidade.	29/02/24	20

Operação 1071344-09	CONVÊNIO 899146	Tomador MUNICIPIO DE BAYEUX - PB		CNPJ 08.924.581/0001-60
Programa ESPORTE		Objetivo/Ação IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE EDUCACIONAL, REC		
Descrição do Objeto REFORMA DE QUADRA				
Nome Completo REFORMA DE QUADRA				
Data Seleção 25/05/2020	Data Assinatura 07/10/2020	Data Vigência 30/05/2024	Data Suspensiva	Autorização Obra 10/06/2022
Autorização SPA 28/10/2021	Data Aceite VRPL 16/11/2023	Recebimento PCF	Aprovação PCF	Aprovação SIAFI
Conta Corrente 1911.006.00647032-1		Conta Poupança		Agência BAYEUX
V. Investimento 332.023,90	V. Repasse 286.500,00	V. Contrapartida 1 45.523,90		V. Contrapartida 2 0,00
V. Empenhado 286.500,00	V. Creditado 286.500,00	V. Solicitado 0,00		V. RP Desbloqueado 0,00
V. RP Saldo Creditado 286.500,00	V. CP Desbloqueado 0,00	V. CP Creditado 0,00		V. PTS Repasse 0,00
V. PTS Contrapartida 0,00	V. PTS Desbloqueado 0,00			
P. Obra 0,00%	P. Obra Exec. 0,00%	Situação Obra NÃO INICIADA	P. VI Libe. 0,00%	1ª Vigência EM SITUAÇÃO NORMAL
		Situação Contrato EM SITUAÇÃO NORMAL	Estágio Contrato NORMAL	P. Obra Libe. 0,00%
ID Externa	Simplificado SIM	Portaria	Impositivo MESP	Licit. S
SN SIM	Gestor REPASSE		OBTV 6918	
Apelido do Empreendimento VENEZIANO VITAL DO RÉGO				
Engenheiro Monitor CARLOS ALBERTO RODRIGUES GOMES		Representante CAIXA CLAUDIA MANOELA BRITO DA COSTA		

Créditos Recebidos		
Data	Valor	%
09/06/22	286.500,00	100,00
	<u>286.500,00</u>	<u>100,00</u>
Solicitar:	0,00	0,00

Pedidos de Medição		
Data	Valor	% Pendente
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Solicitar:	100,00	

Vistorias Realizadas		
Data	Valor	%
	<u>0,00</u>	<u>0</u>
Atestar:	100,00	

Autorizações de Saque					
Data	Repasse	Contrapartida	Total	%	PCP
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
	Valor a autorizar:		332.023,90	100,00	
	Saldo Medição:		0,00		

Apontamentos

Engenharia

ID	Descrição Apontamento	Inclusão
3	Expedir o alvará de reforma da quadra.	06/09/21
INFO	LAE emitido na P+B no valor de R\$ 335.928,93	28/10/21
2	Para o primeiro desbloqueio de Contrato de Repasse enquadrado em qualquer nível, o Conveniente deverá apresentar declaração de que aprovou o Projeto Executivo de Acessibilidade e que sua execução garantirá o cumprimento dos itens previstos na Lista de Acessibilidade.	21/12/22
1	Atualizar a LI 07/2021 expedida pela SEMABY e com prazo de vigência expirado desde 19/11/2022.	21/12/22
5	Anexar o Laudo de Conformidade em Acessibilidade e a ART/RRT deste Laudo (dispensada a ART quando assinado pelo fiscal), que atesta que a obra atendeu à Lista de Verificação de Acessibilidade e às soluções propostas no Projeto Executivo de Acessibilidade.	24/03/23
4	Anexar o Plano de Sustentabilidade do empreendimento no modelo padrão do Gestor acompanhado de ofício comprovando a comunicação ao respectivo poder legislativo do compromisso assumido.	04/05/23

Operacional

ID	Descrição Apontamento	Inclusão
OP-017	Efetivado o rejeite do processo licitatório 02/2021, conforme solicitado através do ofício nº 534C/2023, de 05/04/2023. Providenciar o registro do novo processo licitatório realizado para prosseguimento da operação. OBS: Para emissão de novo AIO, deverá ser atendida à pendência relativa a manifestação ambiental que encontra-se vencida.	10/04/23
OP- 018	Apresentar CTEF e publicação. (Instrumentos Contratuais, Transferegov)	09/05/23
	Com base nas justificativas apresentadas pelo tomador dos recursos no ofício nº 908C/2023 que alega impossibilidade de iniciar a execução financeira pelos motivos expostos, defiro a prorrogação de prazo para primeira execução financeira para 25/11/2023 com base no que prevê a alínea II, §19 do Art. 41 da Portaria Interministerial nº 424.	06/07/23
OP - 019	"Em atenção ao ofício 197/2023 de 13/09/2023, onde informa a rescisão unilateral com a empresa Líder Construções (TP 002/2023), informamos que para prosseguimento da análise, com rejeição do processo na aba: ""verificação do processo licitatório"", é necessário apresentar o documento com a assinatura digital do representante legal do município, de maneira que seja possível efetuar a sua validação. OBS: Observamos que a cláusula primeira do termo de rescisão unilateral faz referência a tomada de preços 0002/2021 e não 00002/2023."	18/09/23



Emenda nº 183/2023 – TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - Unidade de Pronto Atendimento - UPA

Valor do Repasse: R\$ 400.000,00
Parlamentar: Jane Panta
Percentual de Recurso Repassado: 100%
Vigência: 31/12/2025
Dados bancários: 001 - 2849-5 - 57731-6

Emenda nº 197/2023 – TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - Ginásio Poliesportivo na Escola Municipal Joaquim de Brito, Bairro: Rio do Meio

Valor do Repasse: R\$ 250.000,00
Parlamentar: Felipe Leitão
Percentual de Recurso Repassado: 100%
Vigência: 31/12/2025
Dados bancários - 001 - 2849-5 - 57732-4

Emenda nº 201/2023 – TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - Construção de um Ginásio Poliesportivo no Bairro Sesi

Valor do Repasse: R\$ 250.000,00
Parlamentar: Felipe Leitão
Percentual de Recurso Repassado: 100%
Vigência: 31/12/2025
Dados bancários - 001 - 2849-5 - 57733-2

Emenda nº 458/2023 – TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - Compra Veículo do tipo Van com capacidade para 20 (vinte) lugares, destinado à Secretaria da Mulher do Município de Bayeux para servir as ações de formação/apoio/qualificação às mulheres daquela cidade

Valor do Repasse: R\$ 250.000,00
Parlamentar: Cabo Gilberto Silva
Percentual de Recurso Repassado: 100%
Vigência: 31/12/2025
Dados bancários - 001 - 2849-5 - 57734-0

Convênio nº 0055/2022 – Custear as ações da secretaria do trabalho e da ação social
Concedente: Secretaria de Estado do Desenvolvimento e da Articulação Municipal

Valor do Repasse: R\$ 250.000,00
Valor da Contrapartida: R\$ 0,00
Percentual de Recurso Repassado: 100%
Vigência do Convênio: 30/06/2024



PREFEITURA DA CIDADE DE
BAYEUX
 UM NOVO TEMPO

INFORMAÇÕES

Av. Liberdade, Nº 3720 - Centro
 CEP: 58300-410, Bayeux
 Telefone: (83) 98862-8073



Dados Bancários: 001 - 2849-5 / 54066-8

Processo Licitatório: Pregão Eletrônico nº 0045/2022

Empresa Fornecedora:

- 00066/2022 - Criseuda Cavalcante Chaves
- 00225/2023 - JTS Comércio de Alimentos Eireli

Valor do Contrato com a Empresa:

- R\$ 312.985,95 - JTS Comércio de Alimentos Eireli
- R\$ 198.388,00 - Criseuda Cavalcante Chaves

Vigência do Contrato com a Empresa:

- 31/12/2022 - 00066/2022 - Criseuda Cavalcante Chaves
- 31/12/2023 - 00225/2023 - JTS Comércio de Alimentos Eireli

Convênio nº 0014/2022 – Aquisição de uma ambulância

Concedente: Secretaria de Estado do Desenvolvimento e da Articulação Municipal

Valor do Repasse: R\$ 222.508,00

Valor da Contrapartida: R\$ 0,00

Vigência do Convênio: 30/06/2024

Dados Bancários: 001 - 2849-5 / 54060-9

Convênio nº 0052/2022 – Aquisição de equipamentos para o Hospital Materno Infantil João Marsicano

Concedente: Secretaria de Estado do Desenvolvimento e da Articulação Municipal

Valor do Repasse: R\$ 300.000,00

Valor da Contrapartida: R\$ 0,00

Percentual de Recurso Repassado: 100%

Vigência do Convênio: 30/06/2024

Dados Bancários: 001 - 2849-5 / 54061-7

Convênio nº 0419/2021 – Construção de Creche com Capacidade para 100 (Cem) Crianças, com Base no Programa Paraíba Primeira Infância

Concedente: Secretaria de Estado da Educação

Valor do Repasse: R\$ 1.116.745,22

Valor da Contrapartida: R\$ 0,00

Percentual de Recurso Repassado: 100%

Vigência do Convênio: 31/12/2024

Dados Bancários: 001 - 2849-5 / 52609-6



PREFEITURA DA CIDADE DE
BAYEUX
UM NOVO TEMPO

INFORMAÇÕES

Av. Liberdade, Nº 3720 - Centro

CEP: 58300-410, Bayeux

Telefone: (83) 98862-8073