

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

Ordem de Serviço Nº 089/2016			10/03/2016		Prazo da Obra		300 dias			
Tomada de Preços Nº 00006/2015					Prazo decorrido		224 dias			
Unidade Administrativa: Secretaria de Planejamento					Valor do Contrato (PI) (R\$)		1 050 567,50			
Obra: Construção de uma Creche Proinfância Tipo 2 Convencional					Valor Acumulado das Medições (R\$)		76 721,58			
Medição: 3ª Parcial					Saldo do Contrato (R\$)		973 845,92			
Serviço Medido										
Firma: EDCOL ED CONSTRUÇÕES LTDA-EPP			Período		20/09/2016	20/10/2016	VALORES (R\$)			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANTIDADES			Preço Unitário (R\$)	VALORES (R\$)			
			Contratual	Anteriores	No Período		Total	Contratual	Med Anteriores	Realizada no período
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						13.836,38	13.836,38	-	13.836,38
1.1	Placa da obra - padrão Governo Federal	m²	6,00	6,00		6,00	217,52	1 305,12	1 305,12	1 305,12
1.2	Instalação provisória de água	un	1,00	1,00		1,00	836,29	836,29	-	836,29
1.3	Instalação provisória de energia elétrica em baixa tensão	un	1,00	1,00		1,00	1 188,43	1 188,43	1 188,43	1 188,43
1.4	Instalações provisórias de esgoto	un	1,00	1,00		1,00	236,72	236,72	-	236,72
1.5	Barracões provisórios (depósito, escritório, vestiário e refeitório) com piso cimentado	m²	40,00	40,00		40,00	95,93	3 837,20	3 837,20	3 837,20
1.6	Locação da obra (execução de gabarito)	m²	890,73	890,73		890,73	2,49	2 217,92	2 217,92	2 217,92
1.7	Sondagem do terreno (1 un. furo de 7m a cada 200 m²)	m	35,00	35,00		35,00	48,02	1 680,70	1 680,70	1 680,70
1.8	Lapime de chapa de madeira compensada, 6mm (35x2,60m, frente do terreno)	m²	70,00	70,00		70,00	36,20	2 534,00	2 534,00	2 534,00
2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES						5.112,96	1.906,49	1.206,00	3.112,48
2.1	EDIFICAÇÃO									
2.1.1	Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames)	m³	172,35	172,35		172,35	4,93	849,69	849,69	849,69
2.1.2	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h = 1,50 m	m³	97,64	18,67	20,75	39,42	17,94	1 751,66	334,94	372,26
2.1.3	Regularização e compactação do fundo de valas	m²	193,93	80,66	93,28	173,94	8,66	1 679,43	698,52	807,80
2.1.4	Reaterro apiloado de vala com material da obra	m³	66,59	18,67	20,75	39,42	1,25	83,24	23,34	25,94
2.2	MURTELTA		-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h = 1,50 m	m³	15,62	-	-	-	17,94	280,22	-	-
2.2.2	Regularização e compactação do fundo de valas	m²	27,71	-	-	-	8,66	239,97	-	-
2.2.3	Reaterro apiloado de vala com material da obra	m³	9,20	-	-	-	1,25	11,50	-	-
2.3	CASTELO D'AGUA		-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h = 1,50 m	m³	5,78	-	-	-	17,94	103,69	-	-
2.3.2	Regularização e compactação do fundo de valas	m²	12,96	-	-	-	8,66	112,23	-	-
2.3.3	Reaterro apiloado de vala com material da obra	m³	1,06	-	-	-	1,25	1,33	-	-
3.0	FUNDAÇÕES						61.770,17	22.641,92	22.195,69	44.837,63
3.1	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - SAPATAS BLOCOS									
3.1.1	Lastro de concreto magro (e = 3,0 cm) - preparo mecânico	m²	73,56	70,57	2,99	73,56	13,20	970,99	931,52	39,47
3.1.2	Forma de madeira comum para fundações - reaproveitamento 10X	m²	149,56	76,16	73,40	149,56	18,01	2 693,58	1 371,64	1 321,93
3.1.3	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) a 12,5mm (1/2) - Fornecedor corte perda de 10% dobra colocação	kg	920,18	335,65	584,53	920,18	7,28	6 698,91	2 443,53	4 255,38
3.1.4	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecedor corte perda de 10% dobra colocação	kg	130,09	130,09		130,09	7,16	931,44	931,44	931,44
3.1.5	Concreto para Fundação fck = 25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	m³	16,60	15,23	1,37	16,60	392,66	6 518,16	5 980,21	537,94
3.2	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES						0,00	-	-	-
3.2.1	Forma de madeira comum para fundações - reaproveitamento 10X	m²	453,60	161,31	292,29	453,60	18,01	8 169,34	2 905,19	5 264,14
3.2.2	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) a 12,5mm (1/2) - Fornecedor corte perda de 10% dobra colocação	kg	920,18	335,65	584,53	920,18	7,28	6 698,91	2 443,53	4 255,38
3.2.3	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecedor corte perda de 10% dobra colocação	kg	130,09	130,09		130,09	7,16	931,44	931,44	931,44
3.2.4	Concreto para Fundação fck = 25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	m³	16,60	15,23	1,37	16,60	392,66	6 518,16	5 980,21	537,94
3.3	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES						0,00	-	-	-
3.3.1	Forma de madeira comum para fundações - reaproveitamento 10X	m²	453,60	161,31	292,29	453,60	18,01	8 169,34	2 905,19	5 264,14
3.3.2	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) a 12,5mm (1/2) - Fornecedor corte perda de 10% dobra colocação	kg	920,18	335,65	584,53	920,18	7,28	6 698,91	2 443,53	4 255,38
3.3.3	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecedor corte perda de 10% dobra colocação	kg	130,09	130,09		130,09	7,16	931,44	931,44	931,44
3.3.4	Concreto para Fundação fck = 25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	m³	16,60	15,23	1,37	16,60	392,66	6 518,16	5 980,21	537,94
3.4	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES						0,00	-	-	-
3.4.1	Forma de madeira comum para fundações - reaproveitamento 10X	m²	453,60	161,31	292,29	453,60	18,01	8 169,34	2 905,19	5 264,14
3.4.2	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) a 12,5mm (1/2) - Fornecedor corte perda de 10% dobra colocação	kg	920,18	335,65	584,53	920,18	7,28	6 698,91	2 443,53	4 255,38
3.4.3	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecedor corte perda de 10% dobra colocação	kg	130,09	130,09		130,09	7,16	931,44	931,44	931,44
3.4.4	Concreto para Fundação fck = 25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	m³	16,60	15,23	1,37	16,60	392,66	6 518,16	5 980,21	537,94
3.5	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES						0,00	-	-	-
3.5.1	Forma de madeira comum para fundações - reaproveitamento 10X	m²	453,60	161,31	292,29	453,60	18,01	8 169,34	2 905,19	5 264,14
3.5.2	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) a 12,5mm (1/2) - Fornecedor corte perda de 10% dobra colocação	kg	920,18	335,65	584,53	920,18	7,28	6 698,91	2 443,53	4 255,38
3.5.3	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecedor corte perda de 10% dobra colocação	kg	130,09	130,09		130,09	7,16	931,44	931,44	931,44
3.5.4	Concreto para Fundação fck = 25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	m³	16,60	15,23	1,37	16,60	392,66	6 518,16	5 980,21	537,94
3.6	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES						0,00	-	-	-
3.6.1	Forma de madeira comum para fundações - reaproveitamento 10X	m²	453,60	161,31	292,29	453,60	18,01	8 169,34	2 905,19	5 264,14
3.6.2	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) a 12,5mm (1/2) - Fornecedor corte perda de 10% dobra colocação	kg	920,18	335,65	584,53	920,18	7,28	6 698,91	2 443,53	4 255,38
3.6.3	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecedor corte perda de 10% dobra colocação	kg	130,09	130,09		130,09	7,16	931,44	931,44	931,44
3.6.4	Concreto para Fundação fck = 25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	m³	16,60	15,23	1,37	16,60	392,66	6 518,16	5 980,21	537,94
3.7	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES						0,00	-	-	-
3.7.1	Forma de madeira comum para fundações - reaproveitamento 10X	m²	453,60	161,31	292,29	453,60	18,01	8 169,34	2 905,19	5 264,14
3.7.2	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) a 12,5mm (1/2) - Fornecedor corte perda de 10% dobra colocação	kg	920,18	335,65	584,53	920,18	7,28	6 698,91	2 443,53	4 255,38
3.7.3	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecedor corte perda de 10% dobra colocação	kg	130,09	130,09		130,09	7,16	931,44	931,44	931,44
3.7.4	Concreto para Fundação fck = 25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	m³	16,60	15,23	1,37	16,60	392,66	6 518,16	5 980,21	537,94
3.8	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES						0,00	-	-	-
3.8.1	Forma de madeira comum para fundações - reaproveitamento 10X	m²	453,60	161,31	292,29	453,60	18,01	8 169,34	2 905,19	5 264,14
3.8.2	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) a 12,5mm (1/2) - Fornecedor corte perda de 10% dobra colocação	kg	920,18	335,65	584,53	920,18	7,28	6 698,91	2 443,53	4 255,38
3.8.3	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecedor corte perda de 10% dobra colocação	kg	130,09	130,09		130,09	7,16	931,44	931,44	931,44
3.8.4	Concreto para Fundação fck = 25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	m³	16,60	15,23	1,37	16,60	392,66	6 518,16	5 980,21	537,94
3.9	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES						0,00	-	-	-
3.9.1	Forma de madeira comum para fundações - reaproveitamento 10X	m²	453,60	161,31	292,29	453,60	18,01	8 169,34	2 905,19	5 264,14
3.9.2	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) a 12,5mm (1/2) - Fornecedor corte perda de 10% dobra colocação	kg	920,18	335,65	584,53	920,18	7,28	6 698,91	2 443,53	4 255,38
3.9.3	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecedor corte perda de 10% dobra colocação	kg	130,09	130,09		130,09	7,16	931,44	931,44	931,44
3.9.4	Concreto para Fundação fck = 25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	m³	16,60	15,23	1,37	16,60	392,66	6 518,16	5 980,21	537,94
3.10	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES						0,00	-	-	-
3.10.1	Forma de madeira comum para fundações - reaproveitamento 10X	m²	453,60	161,31	292,29	453,60	18,01	8 169,34	2 905,19	5 264,14
3.10.2	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) a 12,5mm (1/2) - Fornecedor corte perda de 10% dobra colocação	kg	920,18	335,65	584,53	920,18	7,28	6 698,91	2 443,53	4 255,38
3.10.3	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecedor corte perda de 10% dobra colocação	kg	130,09	130,09		130,09	7,16	931,44	931,44	931,44
3.10.4	Concreto para Fundação fck = 25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	m³	16,60	15,23	1,37	16,60	392,66	6 518,16	5 980,21	537,94
3.11	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES						0,00	-	-	-
3.11.1	Forma de madeira comum para fundações - reaproveitamento 10X	m²	453,60	161,31	292,29	453,60	18,01	8 169,34	2 905,19	5 264,14
3.11.2	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) a 12,5mm (1/2) - Fornecedor corte perda de 10% dobra colocação	kg	920,18	335,65	584,53	920,18	7,28	6 698,91	2 443,53	4 255,38
3.11.3	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecedor corte perda de 10% dobra colocação	kg	130,09	130,09		130,09	7,16	931,44	931,44	931,44
3.11.4	Concreto para Fundação fck = 25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	m³	16,60	15,23	1,37	16,60	392,66	6 518,16	5 980,21	537,94
3.12	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES						0,00	-	-	-
3.12.1	Forma de madeira comum para fundações - reaproveitamento 10X	m²	453,60	161,31	292,29	453,60	18,01	8 169,34	2 905,19	5 264,14
3.12.2	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) a 12,5mm (1/2) - Fornecedor corte perda de 10% dobra colocação	kg	920,18	335,65	584,53	920,18	7,28	6 698,91	2 443,53	4 255,38
3.12.3	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecedor corte perda de 10% dobra colocação	kg	130,09	130,09		130,09	7,16	931,44	931,44	931,44
3.12.4	Concreto para Fundação fck = 25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	m³	16,60	15,23	1,37	16,60	392,66	6 518,16	5 980,21	537,94
3.13	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES						0,00	-	-	-
3.13.1	Forma de madeira comum para fundações - reaproveitamento 10X	m²	453,60	161,31	292,29	453,60	18,01	8 169,34	2 905,19	5 264,14
3.13.2	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) a 12,5mm (1/2) - Fornecedor corte perda de 10% dobra colocação	kg	920,18	335,65	584,53	920,18	7,28	6 698,91	2 443,53	4 255,38
3.13.3	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecedor corte perda de 10% dobra colocação	kg	130,09	130,09		130,09	7,16	931,44	931,44	931,44
3.13.4	Concreto para Fundação fck = 25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	m³	16,60	15,23	1,37	16,60	392,66	6 518,16	5 980,21	537,94
3.14	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES						0,00	-	-	-
3.14.1	Forma de madeira comum para fundações - reaproveitamento 10X	m²	453,60	161,31	292,29	453,60	18,01	8 169,34	2 905,19	5 264,14
3.14.2	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) a 12,5mm (1/2) - Fornecedor corte perda de 10% dobra colocação	kg	920,18	335,65	584,53	920,18	7,28	6 698,91	2 443,53	4 255,38
3.14.3	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecedor corte perda de 10% dobra colocação	kg	130,09	130,09		130,09	7,16	931,44	931,44	931,44
3.14.4	Concreto para Fundação fck = 25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	m³	16,60	15,23	1,37	16,60	392,66	6 518,16	5 980,21	537,94
3.15	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES						0,00	-	-	-
3.15.1	Forma de madeira comum para fundações - reaproveitamento 10X	m²	453,60	161,31	292,29	45				



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

Ordem de Serviço Nº 089/2016		10/03/2016		Prazo da Obra		300 dias					
Tomada de Preços Nº 00006/2015				Prazo decorrido		224 dias					
Unidade Administrativa Secretaria de Planejamento				Valor do Contrato (R\$)		1 050 567,50					
Obra Construção de uma Creche Proinfância Tipo 2 Convencional				Valor Acumulado das Medições (R\$)		76 721,58					
Medição 3ª Parcial				Saldo do Contrato (R\$)		973 845,92					
Serviço Medido											
Firma EDCOL ED CONSTRUÇÕES LTDA-EPP											
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANTIDADES				Preço Unitário (R\$)	VALORES (R\$)			
			Contratual	Anteriores	No Período	Total		Contratual	Med Anteriores	Realizada no período	Total
3.2.2	Armação aço CA-50. Diam. 6,3 (1/4) a 12,5mm (1/2) -fornecimento/corte/perda de 10%) dobra colocação	kg	795,73	353,71	442,02	795,73	7,28	5 792,91	2 575,01	3 217,91	5 792,91
3.2.3	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-fornecimento/corte/perda de 10%) dobra colocação	kg	358,45	162,09	196,36	358,45	7,16	2 566,50	1 160,56	1 405,94	2 566,50
3.2.4	Concreto para Fundação fck= 25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	m³	26,73	11,06	15,67	26,73	392,66	10 495,80	4 342,82	6 152,98	10 495,80
3.3	FUNDAÇÃO DO CASTELO D'AGUA	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
3.3.1	Estaca a trado (broca) d= 30 cm com concreto fck= 15 Mpa (sem armação) - 7 m	m	56,00	-	-	-	39,27	2 199,12	-	-	-
3.3.2	Corte e reparo em cabeça de estaca	un	12,00	-	-	-	26,57	318,84	-	-	-
3.3.3	Lastro de concreto magro, e= 5,0 cm-reparo mecânico	m²	12,96	-	-	-	13,20	171,07	-	-	-
3.3.4	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 10X	m²	7,20	-	-	-	18,01	129,67	-	-	-
3.3.5	Armação aço CA-50 para 1,0 m³ de concreto	un	6,48	-	-	-	556,73	3 607,61	-	-	-
3.3.6	Concreto fck= 25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	4,71	-	-	-	392,66	1 849,43	-	-	-
3.4	MURETA - BLOCOS	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
3.4.1	Estaca a trado (broca) d= 30 cm com concreto fck= 15 Mpa (sem armação) - 7 m	m	77,00	-	-	-	39,27	3 023,79	-	-	-
3.4.2	Lastro de concreto magro, e= 5,0 cm-reparo mecânico	m²	10,87	-	-	-	13,20	143,48	-	-	-
3.4.3	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 5X	m²	29,01	-	-	-	18,01	522,47	-	-	-
3.4.4	Armação aço CA-50. Diam. 6,3 (1/4) a 12,5mm (1/2) -fornecimento/corte/perda de 10%) dobra colocação	kg	50,27	-	-	-	7,28	365,97	-	-	-
3.4.5	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-fornecimento/corte/perda de 10%) dobra colocação	kg	53,27	-	-	-	7,16	381,41	-	-	-
3.4.6	Concreto para Fundação fck= 25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	m³	3,01	-	-	-	392,66	1 181,91	-	-	-
3.5	MURETA - VIGAS BALDRAME	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
3.5.1	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 10X	m²	48,85	-	-	-	18,01	879,79	-	-	-
3.5.2	Armação aço CA-50. Diam. 6,3 (1/4) a 12,5mm (1/2) -fornecimento/corte/perda de 10%) dobra colocação	kg	107,82	-	-	-	7,28	784,93	-	-	-
3.5.3	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-fornecimento/corte/perda de 10%) dobra colocação	kg	49,18	-	-	-	7,16	352,13	-	-	-
3.5.4	Concreto para Fundação fck= 25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	m³	2,60	-	-	-	392,66	1 020,92	-	-	-
4.0	ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO							54.410,40	4.529,69	10.405,42	14.935,09
4.1	CONCRETO ARMADO - PILARES										
4.1.1	Forma em chapa de madeira compensada plastificada- Pilares	m²	288,23	50,11	130,13	180,24	22,79	6 568,76	1 142,01	2 965,66	4 107,67
4.1.2	Armação aço CA-50. Diam. 6,3 (1/4) a 12,5mm (1/2) -fornecimento/corte/perda de 10%) dobra colocação	kg	1 000,18	242,53	507,63	750,16	7,28	7 281,31	1 765,62	3 695,55	5 481,16
4.1.3	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-fornecimento/corte/perda de 10%) dobra colocação	kg	383,73	87,61	198,40	286,01	6,95	2 666,92	608,89	1 378,88	1 987,77
4.1.4	Concreto Bombado fck= 25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	15,73	2,66	6,21	8,87	380,89	5 991,40	1 013,17	2 365,33	3 378,49
4.2	CONCRETO ARMADO - VIGAS						0,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

Unidade Administrativa: Secretaria de Planejamento			Ordem de Serviço Nº 089/2016			10/03/2016			Prazo da Obra			300 dias	
Obra: Construção de uma Creche Prontidão Tipo 2 Convencional			Tomada de Preços Nº 00006/2015						Prazo decorrido			224 dias	
Medição 3ª Parcial									Valor do Contrato (PI) (R\$)			1 050 567,50	
Serviço Medido									Valor Acumulado das Medições (R\$)			75 721,58	
Firma: EDCOL ED CONSTRUÇÕES LTDA-EPP									Saldo do Contrato (R\$)			973 845,92	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANTIDADES				Preço Unitário (R\$)	VALORES (R\$)					
			Contratual	Anteriores	No Período	Total		Contratual	Med Anteriores	Realizada no período	Total		
4.2.1	Forma madeira comp. plastificada 12mm p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento Desforma- Vigas	m²	450,43	-	-	-	22,79	10 265,30	-	-	-	-	
4.2.2	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1,4) a 12,5mm (1,2)-Fornecimento corte perda de 10%) dobra colocação	kg	695,27	-	-	-	7,28	5 061,57	-	-	-	-	
4.2.3	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento corte perda de 10%) dobra colocação	kg	374,55	-	-	-	6,95	2 603,12	-	-	-	-	
4.2.4	Concreto Bombado fck =25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	27,10	-	-	-	380,89	10 322,12	-	-	-	-	
4.3	CONCRETO ARMADO PARA VERGAS		-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	
4.3.1	Verga e contravergas pré-moldada em concreto armado fck 15MPa - 10x10cm, conforme projeto	m	142,10	-	-	-	14,11	2 005,03	-	-	-	-	
4.4	CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES		-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	
4.4.1	Forma madeira comp. plastificada 12mm p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento Desforma	m²	23,53	-	-	-	22,79	536,25	-	-	-	-	
4.4.2	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1,4) a 12,5mm (1,2) -Fornecimento corte perda de 10%) dobra colocação	kg	68,18	-	-	-	7,28	496,35	-	-	-	-	
4.4.3	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento corte perda de 10%) dobra colocação	kg	28,36	-	-	-	6,95	197,10	-	-	-	-	
4.4.4	Concreto Bombado fck =25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	1,09	-	-	-	380,89	415,17	-	-	-	-	
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)							51.734,38	-	-	-	-	
5.1	ELEMENTOS VAZADOS												
5.1.1	Cobogó de concreto (elemento vazado) - (6x40x40cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, areia)	m²	5,14	-	-	-	97,70	502,18	-	-	-	-	
5.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO												
5.2.1	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09), assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede interna	m²	572,63	-	-	-	35,21	20 162,30	-	-	-	-	
5.2.2	Alvenaria de vedação de 1 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09), assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	12,34	-	-	-	48,26	595,53	-	-	-	-	
5.2.3	Alvenaria de vedação horizontal em tijolos cerâmicos Dimensões nominais: 14x19x39, assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede externa	m²	460,66	-	-	-	49,16	22 646,05	-	-	-	-	
5.2.4	Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), assentamento e argamassa traço 1:6 (cimento e areia)	m	35,02	-	-	-	9,40	329,19	-	-	-	-	
5.2.5	Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traço 1:4	m²	11,32	-	-	-	556,93	6 304,45	-	-	-	-	
5.3	ALVENARIA DA MURETA												
5.3.1	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 39x19x09), assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	33,93	-	-	-	35,21	1 194,68	-	-	-	-	
6	ESQUADRIAS							125 276,18	-	-	-	-	
6.1	PORTAS DE MADEIRA												
6.1.1	Porta de Madeira - PM1 - 70x210, folha lisa com chapa metálica, incluso ferragens, conf.	un	6,00	-	-	-	303,48	1 820,88	-	-	-	-	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

Unidade Administrativa: Secretaria de Planejamento		Ordem de Serviço Nº 089/2016		10/03/2016						300 dias	
Obra: Construção de uma Creche Proinfância Tipo 2 Convencional		Tomada de Preços Nº 00006/2015						Prazo decorrido		224 dias	
Medição 3ª Parcial								Valor do Contrato (PI) (R\$)		1 050 567,50	
Serviço Medido								Valor Acumulado das Medições (R\$)		76 721,58	
Firma: EDCOL ED CONSTRUÇÕES LTDA-EPP				Período 20/09/2016		20/10/2016		Saldo do Contrato (R\$)		973 845,92	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANTIDADES				Preço Unitário (R\$)	VALORES (R\$)			
			Contratual	Anteriores	No Período	Total		Contratual	Med Anteriores	Realizada no período	Total
6.1.2	Porta de Madeira - PM2 - 80x210, com veneziana, incluso ferragens, conforme projeto de	un	3,00	-	-	-	989,07	2 967,21	-	-	-
6.1.3	Porta de Madeira - PM3 - 80x210, barra e chapa metálica, incluso ferragens, conforme pro	un	3,00	-	-	-	303,77	911,31	-	-	-
6.1.4	Porta de Madeira - PM4 - 80x210, folha lisa com chapa metálica, incluso ferragens, confid	un	6,00	-	-	-	303,77	1 822,62	-	-	-
6.1.5	Porta de Madeira - PM5 - 80x210, com barra e chapa metálica e visor, incluso ferragens, c	un	5,00	-	-	-	303,77	1 518,85	-	-	-
6.1.6	Porta de compensado de madeira - PM6 - 60x100, folha lisa revestida com laminado mel	un	8,00	-	-	-	219,70	1 757,60	-	-	-
6.1.7	Chapa metálica (alumínio) 0,8x0,5x 1mm para as portas - fornecimento e instalação	m²	15,40	-	-	-	94,06	1 448,52	-	-	-
6.2	FERRAGENS E ACCESÓRIOS						0,00	-	-	-	-
6.2.1	Fechadura de embutir completa, para portas internas	un	31,00	-	-	-	84,51	2 619,81	-	-	-
6.3	PORTAS EM ALUMÍNIO						0,00	-	-	-	-
6.3.1	Porta de abrir - PA1 - 100x210 em chapa de alumínio e veneziana, conforme projeto de e	m²	2,10	-	-	-	689,48	1 447,91	-	-	-
6.3.2	Porta de abrir - PA2 - 80x210 em chapa de alumínio com veneziana, conforme projeto de	m²	1,68	-	-	-	689,48	1 158,33	-	-	-
6.3.3	Porta de abrir - PA3 - 160x210 em chapa de alumínio com veneziana, conforme projeto d	m²	3,36	-	-	-	689,48	2 316,65	-	-	-
6.3.4	Porta de correr de vidro - PA4 - 450x210, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferr	m²	66,15	-	-	-	357,94	23 677,73	-	-	-
6.3.5	Porta de abrir - PA5 - 120x185 - conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	2,22	-	-	-	691,55	1 535,24	-	-	-
6.4	PORTAS DE VIDRO - PV						0,00	-	-	-	-
6.4.1	Porta de Vidro temperado - PV1 - 175x230, com ferragens, inclusive vidro, conforme pro	un	1,00	-	-	-	1 451,82	1 451,82	-	-	-
6.5	JANELAS DE ALUMÍNIO - JA						0,00	-	-	-	-
6.5.1	Janela de Alumínio - JA-01, 70x125, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhoti	m²	0,88	-	-	-	415,14	365,32	-	-	-
6.5.2	Janela de Alumínio - JA-02, 110x195, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhot	m²	2,15	-	-	-	402,69	865,78	-	-	-
6.5.3	Vidro fixo - JA-03, 140x115, completa conforme projeto de esquadrias	m²	1,61	-	-	-	349,58	562,82	-	-	-
6.5.4	Janela de Alumínio - JA-04, 140x195, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhot	m²	2,73	-	-	-	405,19	1 106,17	-	-	-
6.5.5	Janela de Alumínio - JA-06, 210x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim	m²	1,05	-	-	-	443,43	465,60	-	-	-
6.5.6	Janela de Alumínio - JA-07, 210x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim	m²	12,60	-	-	-	430,12	5 419,51	-	-	-
6.5.7	Janela de Alumínio - JA-08, 210x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim	m²	8,40	-	-	-	427,23	3 588,73	-	-	-
6.5.8	Janela de Alumínio - JA-09, 210x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim	m²	6,30	-	-	-	427,23	2 691,55	-	-	-
6.5.9	Janela de Alumínio - JA-10, 70x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim	m²	1,05	-	-	-	427,23	448,59	-	-	-
6.5.10	Janela de Alumínio - JA-11, 140x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim	m²	5,25	-	-	-	427,23	2 242,96	-	-	-
6.5.11	Janela de Alumínio - JA-12, 420x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim	m²	4,20	-	-	-	427,23	1 794,37	-	-	-
6.5.12	Janela de Alumínio - JA-13, 560x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim	m²	16,80	-	-	-	427,23	7 177,46	-	-	-
6.5.13	Tela de nylon de proteção - fixada na esquadria	m²	1,88	-	-	-	30,33	57,02	-	-	-
6.6	VIDROS						0,00	-	-	-	-
6.6.1	Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm, fornecimento e instalação	m²	9,46	-	-	-	135,94	1 285,99	-	-	-
6.6.2	Espelho cristal esp 4mm sem moldura	m²	12,00	-	-	-	230,50	2 766,00	-	-	-
6.7	ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO						0,00	-	-	-	-
6.7.1	Fechamento com chapa de aço perfurada, inclusive perfis metálicos para suporte e pintura	m²	112,15	-	-	-	96,91	10 868,46	-	-	-
6.7.2	Portão de abrir em chapa de aço perfurada, inclusive pintura - fornecimento e instalação	m²	5,46	-	-	-	378,18	2 053,94	-	-	-
6.7.3	Portão de abrir com gradil metálico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura - fornecim	m²	19,12	-	-	-	760,25	14 535,98	-	-	-
6.7.4	Gradil metálico e tela de aço galvanizado - inclusive pintura - fornecimento e instalação	m²	99,90	-	-	-	205,46	20 525,45	-	-	-
7	SISTEMAS DE COBERTURA							100 645,71	-	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

Ordem de Serviço Nº 089/2016			10/03/2016					300 dias			
Unidade Administrativa: Secretaria de Planejamento			Tomada de Preços Nº 00006/2015			Prazo da Obra			224 dias		
Obra: Construção de uma Creche Prontão Tipo 2 Convencional						Prazo decorrido			1 050 567,50		
Medição 3ª Parcial						Valor do Contrato (PI) (R\$)			76 721,58		
Serviço Medido						Valor Acumulado das Medições (R\$)			973 845,92		
Firma EDCOL ED CONSTRUÇÕES LTDA-EPP						Saldo do Contrato (R\$)					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANTIDADES				Preço Unitário (R\$)	VALORES (R\$)			
			Contratual	Anteriores	No Período	Total		Contratual	Med Anteriores	Realizada no período	Total
7.1	Estrutura metálica	m²	779,36	-	-	-	60,21	46 925,27	-	-	-
7.2	Telha Sanduiche metálica	m²	805,81	-	-	-	48,26	38 888,39	-	-	-
7.3	Cumieira em perfil ondulado de aço zincado	m	6,60	-	-	-	34,22	225,85	-	-	-
7.4	Calha em chapa metálica Nº 22 desenvolvimento de 50 cm	m²	97,85	-	-	-	48,88	4 782,91	-	-	-
7.5	Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 25 cm	m²	214,50	-	-	-	26,05	5 587,73	-	-	-
7.6	Pingadeira (chapim) em concreto	m	211,25	-	-	-	20,05	4 235,56	-	-	-
8	IMPERMEABILIZAÇÃO							3 302,21	-	-	-
8.1	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrame	m²	453,60	-	-	-	7,28	3 302,21	-	-	-
9.0	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS							135 101,96	-	-	-
9.1	Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas e platibanda	m²	2 544,94	-	-	-	2,34	5 955,16	-	-	-
9.2	Emboço para paredes internas e externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm	m²	2 019,11	-	-	-	16,86	34 042,19	-	-	-
9.3	Massa única para paredes externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,5 cm	m²	525,83	-	-	-	24,39	12 824,99	-	-	-
9.3	Reboco para paredes internas, externas, porticos, vigas e pergolas, traço 1:4:5 - espessura 0,5 cm	m²	1 530,66	-	-	-	10,09	15 444,36	-	-	-
9.4	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 30 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branca	m²	411,91	-	-	-	43,67	17 988,11	-	-	-
9.5	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - azul	m²	5,58	-	-	-	39,65	221,25	-	-	-
9.6	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - vermelho	m²	4,15	-	-	-	39,66	164,59	-	-	-
9.7	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branco	m²	6,84	-	-	-	39,65	271,21	-	-	-
9.8	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - amarelo	m²	66,37	-	-	-	39,65	2 631,57	-	-	-
9.9	Roda meio em madeira (largura - 10cm)	m	103,55	-	-	-	9,76	1 010,65	-	-	-
9.11	Torro de gesso acartonado estrutural - montagem e instalação	m²	300,27	-	-	-	45,46	13 650,27	-	-	-
9.12	Torro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metálico "1" invertido 24mm	m²	400,28	-	-	-	77,19	30 897,61	-	-	-
10	DIVERSOS							85 657,53	-	-	-
10.1	PAVIMENTAÇÃO INTERNA										
10.1.1	Contrapiso e=5,0cm	m²	811,66	-	-	-	20,43	16 582,21	-	-	-
10.1.2	Camada regularizadora e=2,0cm	m²	811,66	-	-	-	14,69	11 923,29	-	-	-
10.1.3	Piso cimentado desempenado com acabamento liso e=3,0cm com junta plastica acabada 1,2m	m²	403,54	-	-	-	28,86	11 646,16	-	-	-
10.1.4	Pintura de base epoxi sobre piso	m²	37,42	-	-	-	36,91	1 381,17	-	-	-
10.1.5	Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 40 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m²	149,12	-	-	-	30,65	4 570,53	-	-	-
10.1.6	Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 60 x 60 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m²	42,60	-	-	-	57,55	2 451,63	-	-	-
10.1.7	Piso vinílico em manta e=2,0mm	m²	216,40	-	-	-	68,06	14 728,18	-	-	-



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

Ordem de Serviço Nº 089/2016		10/03/2016		Prazo da Obra		300 dias	
Tomada de Preços Nº 00006/2015				Prazo decorrido		224 dias	
Unidade Administrativa: Secretaria de Planejamento				Valor do Contrato (PI) (R\$)		1 050 567,50	
Obra: Construção de uma Creche Prontifância Tipo 2 Convencional				Valor Acumulado das Medições (R\$)		76 721,58	
Medição: 3ª Parcial				Saldo do Contrato (R\$)		973 845,92	
Serviço Medido							
Firma: EDCOL ED CONSTRUÇÕES LTDA-EPP							
						</	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

Ordem de Serviço Nº 089/2016
Tomada de Preços Nº 00005/2015

10/03/2016

Prazo da Obra 300 dias
Prazo decorrido 224 dias
Valor do Contrato (R\$) 1.050.587,50
Valor Acumulado das Medições (R\$) 76.721,58
Saldo do Contrato (R\$) 973.845,92

Unidade Administrativa: Secretaria de Planejamento
Obra: Construção de uma Creche Proinfância Tipo 2 Convencional

Medição 3ª Parcial

Serviço Medido

Firma: EDCOL ED CONSTRUÇÕES LTDA-EPP

Período 20/09/2016 20/10/2016

VALORES (R\$)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANTIDADES				Preço Unitário (R\$)	VALORES (R\$)			
			Contratual	Anteriores	No Período	Total		Contratual	Med Anteriores	Realizada no período	Total
12 1 10	Adaptador sol: curto com bolsa-rosca para registro - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação	un	62,00	-	-	-	2,20	136,40	-	-	-
12 1 11	Adaptador sol: curto com bolsa-rosca para registro - 32mm - 1", fornecimento e instalação	un	2,00	-	-	-	2,96	5,92	-	-	-
12 1 12	Adaptador sol: curto com bolsa-rosca para registro - 50mm - 1 1/2", fornecimento e instalação	un	21,00	-	-	-	6,26	131,46	-	-	-
12 1 13	Adaptador sol: curto com bolsa-rosca para registro - 60mm - 2", fornecimento e instalação	un	8,00	-	-	-	14,17	113,36	-	-	-
12 1 14	Adaptador sol: curto com bolsa-rosca para registro - 75mm - 2 1/2", fornecimento e instalação	un	12,00	-	-	-	22,90	274,80	-	-	-
12 1 15	Bucha de redução sold: curta 60mm - 50mm, fornecimento e instalação	un	16,00	-	-	-	10,93	174,88	-	-	-
12 1 16	Bucha de redução sold: curta 75mm - 60mm, fornecimento e instalação	un	6,00	-	-	-	28,22	169,32	-	-	-
12 1 17	Bucha de redução sold: longa 50mm-25mm, fornecimento e instalação	un	24,00	-	-	-	7,57	181,68	-	-	-
12 1 18	Bucha de redução sold: longa 60mm-25mm, fornecimento e instalação	un	7,00	-	-	-	10,85	75,95	-	-	-
12 1 19	Bucha de redução sold: longa 60mm-32mm, fornecimento e instalação	un	1,00	-	-	-	10,85	10,85	-	-	-
12 1 20	Bucha de redução sold: longa 75mm-50mm, fornecimento e instalação	un	8,00	-	-	-	26,43	211,44	-	-	-
12 1 21	Engate flexível plástico 1/2" - 30cm	un	30,00	-	-	-	4,62	138,60	-	-	-
12 1 22	Joelho 45 soldável - 20mm, fornecimento e instalação	un	1,00	-	-	-	3,24	3,24	-	-	-
12 1 23	Joelho 45 soldável - 25mm, fornecimento e instalação	un	5,00	-	-	-	3,70	18,50	-	-	-
12 1 24	Joelho 45 soldável - 50mm, fornecimento e instalação	un	3,00	-	-	-	7,02	21,06	-	-	-
12 1 25	Joelho 45 soldável - 75mm, fornecimento e instalação	un	14,00	-	-	-	43,55	609,70	-	-	-
12 1 26	Joelho 90 soldável - 20mm, fornecimento e instalação	un	6,00	-	-	-	3,10	18,60	-	-	-
12 1 27	Joelho 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação	un	68,00	-	-	-	3,21	218,28	-	-	-
12 1 28	Joelho 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalação	un	12,00	-	-	-	5,80	69,60	-	-	-
12 1 29	Joelho 90 soldável - 60mm, fornecimento e instalação	un	1,00	-	-	-	18,53	18,53	-	-	-
12 1 30	Joelho 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação	un	34,00	-	-	-	53,81	1.829,54	-	-	-
12 1 31	Joelho 90° soldável com bucha de latão - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação	un	7,00	-	-	-	7,43	52,01	-	-	-
12 1 32	Joelho de redução 90° soldável com bucha latão - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação	un	55,00	-	-	-	6,74	370,70	-	-	-
12 1 33	Joelho de redução 90° soldável 32mm - 25mm, fornecimento e instalação	un	1,00	-	-	-	9,11	9,11	-	-	-
12 1 34	Luva soldável com rosca 25mm - 3/4"	un	10,00	-	-	-	2,17	21,70	-	-	-
12 1 35	Luva de redução soldável com bucha latão - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação	un	5,00	-	-	-	6,16	30,80	-	-	-
12 1 36	Tê 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação	un	20,00	-	-	-	5,63	112,60	-	-	-
12 1 37	Tê 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalação	un	6,00	-	-	-	14,39	86,34	-	-	-
12 1 38	Tê 90 soldável - 60mm, fornecimento e instalação	un	11,00	-	-	-	30,35	333,85	-	-	-
12 1 39	Tê 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação	un	14,00	-	-	-	18,26	255,64	-	-	-
12 1 40	Tê de redução 90 soldável - 50mm - 25mm, fornecimento e instalação	un	11,00	-	-	-	13,03	143,33	-	-	-
12 1 41	Tê de redução 90 soldável - 75mm - 50mm, fornecimento e instalação	un	13,00	-	-	-	45,97	597,61	-	-	-
12 1 42	Tê de redução 90 soldável - 75mm - 60mm, fornecimento e instalação	un	3,00	-	-	-	36,01	108,03	-	-	-
12 1 43	Tê redução 90° soldável com bucha latão B central - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação	un	11,00	-	-	-	11,93	131,23	-	-	-
12 1 44	Tê soldável com rosca bolsa central - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação	un	1,00	-	-	-	4,78	4,78	-	-	-



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

Ordem de Serviço Nº 089/2016
Tomada de Preços Nº 00006/2015

10/03/2016

Prazo da Obra
Prazo decorrido
Valor do Contrato (PI) (R\$)
Valor Acumulado das Medições (R\$)
Saldo do Contrato (R\$)

300 dias
224 dias
1.050.567,50
76.721,58
973.845,92

Unidade Administrativa: Secretaria de Planejamento			Ordem de Serviço Nº 089/2016		10/03/2016				300 dias			
Obra: Construção de uma Creche Proficiência Tipo 2 Convencional			Tomada de Preços Nº 00006/2015				Prazo da Obra		224 dias			
Medição 3ª Parcial							Prazo decorrido		1 050 567,50			
Serviço Medido							Valor do Contrato (PI) (R\$)		76 721,58			
Firma EDCOL ED CONSTRUÇÕES LTDA-EPP							Valor Acumulado das Medições (R\$)		973 845,92			
					Período		20/09/2016		20/10/2016			
							Saldo do Contrato		(R\$)			
									VALORES (R\$)			
ITEM DISCRIMINAÇÃO			UND		QUANTIDADES				Preço		VALORES (R\$)	
									Unitário (R\$)			
									Contratual		Med Anteriores	
											Realizada no período	
											Total	
12.1.45 Tê soldável com bucha latão-bolsa central - 25mm - 3/4" fornecimento e instalação			un		1,00				13,54		13,54	
12.1.46 Tubo de descarga VDE 38mm			un		14,00				4,33		60,62	
12.1.47 Tubo de ligação latão cromado com canopla para vaso sanitário			un		14,00				61,35		858,90	
12.2 REGISTROS									0,00			
12.2.1 Registro esfera borboleta bruto PVC - 1/2" fornecimento e instalação			un		1,00				10,89		10,89	
12.2.2 Registro bruto de gaveta 2" fornecimento e instalação			un		4,00				117,60		470,40	
12.2.3 Registro bruto de gaveta 2 1/2" fornecimento e instalação			un		6,00				221,18		1 327,08	
12.2.4 Registro de gaveta com canopla cromada 1/2" fornecimento e instalação			un		1,00				101,53		101,53	
12.2.5 Registro de gaveta com canopla cromada 1" fornecimento e instalação			un		1,00				101,53		101,53	
12.2.6 Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/2" fornecimento e instalação			un		4,00				134,37		537,48	
12.2.7 Registro de gaveta com canopla cromada 3/4" fornecimento e instalação			un		26,00				70,36		1 829,36	
12.2.8 Registro de pressão com canopla cromada 3/4" fornecimento e instalação			un		10,00				66,85		668,50	
13 DRENAGEM ÁGUAS PLUVIAIS									6 427,00			
13.1 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC												
13.1.1 Tubo de PVC Ø100mm. fornecimento e instalação			m		237,72				18,22		4 331,26	
13.1.2 Joelho 45° - 100mm. fornecimento e instalação			un		14,00				12,16		170,24	
13.1.3 Joelho 90° - 100mm. fornecimento e instalação			un		36,00				11,79		424,44	
13.1.4 Tê sanitário - 100x100mm. fornecimento e instalação			un		1,00				57,32		57,32	
13.2 ACESSÓRIOS									0,00			
13.2.1 Raio hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido Ø100mm			un		12				24,77		297,24	
13.2.2 Caixa de areia sem grelha 60x60cm			un		10				114,65		1 146,50	
14 INSTALAÇÃO SANITÁRIA									44 197,50			
14.1 Tubo de PVC rígido 40mm. fornec. e instalação			m		83,23				10,24		852,28	
14.2 Tubo de PVC rígido 50mm. fornec. e instalação			m		185,94				16,10		2 993,63	
14.3 Tubo de PVC rígido 75mm. fornec. e instalação			m		38,05				23,15		880,86	
14.4 Tubo de PVC rígido 100mm. fornec. e instalação			m		143,52				29,60		4 248,19	
14.5 Tubo de PVC rígido 150mm. fornec. e instalação			m		2,77				38,08		105,48	
14.6 Bucha de redução PVC longa 50mm-40mm			un		22,00				5,81		127,82	
14.7 Curva PVC 90° curta - 40mm - fornecimento e instalação			un		56,00				5,76		322,56	
14.8 Joelho PVC 45° 100mm - fornecimento e instalação			un		8,00				12,53		100,24	
14.9 Joelho PVC 45° 50mm - fornecimento e instalação			un		36,00				6,01		216,36	
14.10 Joelho PVC 45° 40mm - fornecimento e instalação			un		27,00				4,05		109,35	
14.11 Joelho PVC 90° 100mm - fornecimento e instalação			un		14,00				12,95		181,30	
14.12 Joelho PVC 90° 75mm - fornecimento e instalação			un		29,00				16,59		481,11	
14.13 Joelho PVC 90° 50mm - fornecimento e instalação			un		33,00				5,54		182,82	
14.14 Joelho PVC 90° 40mm - fornecimento e instalação			un		6,00				3,84		23,04	
14.15 Joelho PVC 90° com anel para esgoto secundário - 40mm - 1 1/2" - fornecimento e instalação			un		37,00				3,84		142,08	
14.16 Junção PVC simples 100mm-50mm - fornecimento e instalação			un		14,00				24,99		349,86	
14.17 Junção PVC simples 100mm-100mm - fornecimento e instalação			un		8,00				45,56		364,48	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

Ordem de Serviço Nº 089/2016		10/03/2016				300 dias	
Unidade Administrativa: Secretaria de Planejamento		Tomada de Preços Nº 00006/2015				224 dias	
Obra: Construção de uma Creche Prontifância Tipo 2 Convencional						1 050 567,50	
Medição 3ª Parcial						76 721,58	
Serviço Medido						973 845,92	
Firma	EDCOL ED CONSTRUÇÕES LTDA-EPP			20/09/2016	20/10/2016		
		QUANTIDADES				VALORES (R\$)	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	Contratual	Anteriores	No Período	Total	
14.18	Junção PVC simples 50mm-50mm - fornecimento e instalação	un	8,00	-	-	11,43	91,44
14.19	Tê PVC 45º - 40mm - fornecimento e instalação	un	1,00	-	-	10,85	10,85
14.20	Tê PVC 90º - 40mm - fornecimento e instalação	un	9,00	-	-	10,85	97,65
14.21	Tê PVC sanitário 100mm-50mm - fornecimento e instalação	un	4,00	-	-	26,73	106,92
14.22	Tê PVC sanitário 100mm-75mm - fornecimento e instalação	un	10,00	-	-	27,06	270,60
14.23	Tê PVC sanitário 50mm-50mm - fornecimento e instalação	un	15,00	-	-	12,92	193,80
14.24	Caixa sifonada 150x150x50mm	un	19,00	-	-	109,78	2 065,82
14.25	Caixa de gordura simples - CG 37cm	un	4,00	-	-	83,62	335,28
14.26	Caixa de inspeção 60x60cm	un	13,00	-	-	106,88	1 389,44
14.27	Caixa de inspeção modular DN 30cm	un	1,00	-	-	24,85	24,85
14.28	Raio sifonado, PVC 100x100x40mm	un	18,00	-	-	6,84	123,12
14.29	Terminal de Ventilação 50mm	un	23,00	-	-	1104,17	25 395,91
14.30	Sumidouro em alvenaria 2,40 x 2,40 m	un	1,00	-	-	1170,79	1 170,79
14.31	Fossa séptica 2,30 x 2,30 m	un	1,00	-	-	1219,57	1 219,57
15	LOUCAS E METAIS						34 330,89
15.1	Bacia Sanitária Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo, código P 51, DECA, ou equivalente p/ de descarga, com acessórios: bolsa de borracha para ligação, tubo pvc ligação - fornecimento e instalação	un	2,00	-	-	1205,09	2 410,18
15.2	Bacia Sanitária Convencional, código Izy P 11, DECA, ou equivalente com acessórios: fornecimento e instalação	un	2,00	-	-	162,80	325,60
15.3	Bacia Convencional Studio Kids, código PI 16, para válvula de descarga, em louca branca, assento plástico, anel de vedação, tubo pvc ligação - fornecimento e instalação, Deca ou equivalente	un	10,00	-	-	352,38	3 523,80
15.4	Válvula de descarga 1 1/2" com registro, acabamento em metal cromado - fornecimento e instalação	un	14,00	-	-	238,26	3 335,64
15.5	Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L 37, DECA, ou equivalente, em bancada e complementos (válvula, sifão e engate flexível cromados), exceto torneira	un	13,00	-	-	92,35	1 200,55
15.6	Cuba industrial 50x40 profundidade 30 - HIDRONOX, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1 1/2"x1 1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3 1/2"x1 1/2" para pia - fornecimento e instalação	un	3,00	-	-	694,01	2 082,03
15.7	Cuba inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, básica aço inoxidável, com válvula, FRANKE, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1 1/2"x1 1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3 1/2"x1 1/2" para pia - fornecimento e instalação	un	9,00	-	-	260,42	2 343,78
15.8	Banheira Embutir em plástico tipo PVC, 77x45x20cm, Buringotto ou equivalente	un	2,00	-	-	43,10	86,20
15.9	Lavatório de canto suspenso com mesa, linha Izy código L101 17, DECA ou equivalente, com válvula, sifão e engate flexível cromados, fornecimento e instalação	un	3,00	-	-	319,33	957,99
15.10	Lavatório pequeno Ravensley cor branco gelo, com coluna suspensa, código L915 DECA ou equivalente	un	3,00	-	-	75,98	227,94
15.11	Tanque Grande (40 L) cor Branco Gelo, código TO 03, DECA, ou equivalente incluso torneira cromada	un	5,00	-	-	324,63	1 623,15
15.12	Chuveiro Max Ducha, LORENZETTI, com Mangueira plástica/desviador para duchas elétricas, código 8010-A, LORENZETTI, ou equivalente	un	10,00	-	-	65,04	650,40
15.13	Assento Poliéster com abertura frontal Vogue Plus, Linha Conforto, cor Branco Gelo, código AP 52, DECA, ou equivalente	un	2,00	-	-	658,69	1 317,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

Ordem de Serviço Nº 089/2016			10/03/2016							
Unidade Administrativa: Secretaria de Planejamento			Tomada de Preços Nº 00006/2015			Prazo da Obra			300 dias	
Obra: Construção de uma Creche Promitância Tipo 2 Convencional						Prazo decorrido			224 dias	
Medição: 3º Parcial						Valor do Contrato (PI) (R\$)			1 050 567,50	
Serviço Medido						Valor Acumulado das Medições (R\$)			76 721,58	
Firma			EDCOL ED CONSTRUÇÕES LTDA-EPP			Saldo do Contrato (R\$)			973 845,92	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

Ordem de Serviço Nº 089/2016			10/03/2016								
Unidade Administrativa: Secretana de Planejamento					Tomada de Preços Nº 00006/2015		Prazo da Obra		300 dias		
Obra: Construção de uma Creche Proinfância Tipo 2 Convencional							Prazo decorrido		224 dias		
Medição 3ª Parcial							Valor do Contrato (PI) (R\$)		1 050 587,50		
Serviço Medido							Valor Acumulado das Medições (R\$)		76 721,58		
Firma EDCOL ED CONSTRUÇÕES LTDA-EPP							Saldo do Contrato (R\$)		973 845,92		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANTIDADES				Preço Unitário (R\$)	VALORES (R\$)			
			Contratual	Anteriores	No Período	Total		Contratual	Med Anteriores	Realizada no período	Total
16.13	Luva de redução 3/4 x 1/2"	un	2,00	-	-	-	4,07	8,14	-	-	-
16.14	Luva de redução 1/4" x 1/2"	un	2,00	-	-	-	8,70	17,40	-	-	-
16.15	Joelho 1/2" NPT 300	un	2,00	-	-	-	3,01	6,02	-	-	-
16.16	Regulador 1º estágio com manometro	un	1,00	-	-	-	16,36	16,36	-	-	-
16.17	Manômetro NPT 1/4" O a 300 psi	un	1,00	-	-	-	52,63	52,63	-	-	-
16.18	Mangueira Flexível	m	2,00	-	-	-	4,38	8,76	-	-	-
16.20	Regulador 2º estágio com registro	un	2,00	-	-	-	60,62	121,24	-	-	-
16.21	Placa de sinalização em pvc cod 1 - (348x348) Proibido fumar	un	1,00	-	-	-	23,71	23,71	-	-	-
16.22	Placa de sinalização em pvc cod 6 - (348x348) Perigo inflamável	un	1,00	-	-	-	23,71	23,71	-	-	-
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO							26.976,44	-	-	-
17.1	Extintor ABC - 6KG	un	5,00	-	-	-	204,73	1 023,65	-	-	-
17.2	Extintor CO2 - 6KG	un	1,00	-	-	-	711,63	711,63	-	-	-
17.3	Cotovelo 45º galvanizado 2 1/2"	un	2,00	-	-	-	28,83	57,66	-	-	-
17.4	Cotovelo 90º galvanizado 2 1/2"	un	10,00	-	-	-	28,83	288,30	-	-	-
17.5	Curva macho - fêmea 2 1/2"	un	1,00	-	-	-	123,69	123,69	-	-	-
17.6	Niple duplo aço galvanizado 2 1/2"	un	11,00	-	-	-	25,28	278,08	-	-	-
17.7	Té aço galvanizado 2 1/2"	un	2,00	-	-	-	122,59	245,18	-	-	-
17.8	Tubo aço galvanizado 65mm - 2 1/2" 2 1/2"	m	61,56	-	-	-	76,62	4 716,73	-	-	-
17.9	Adaptador storz - rosca internas 2 1/2"	un	3,00	-	-	-	25,92	77,76	-	-	-
17.10	Caixa para abrigo de mangueira - 90x60x17cm	un	2,00	-	-	-	175,33	350,66	-	-	-
17.11	Chave para conexão de mangueira tipo storz engate rápido - dupla 1 1/2" x 1 1/2"	un	2,00	-	-	-	12,90	25,80	-	-	-
17.12	Esguicho jato solido 1 1/2" 16mm	un	2,00	-	-	-	45,48	90,92	-	-	-
17.13	Mangueiras de incêndio de nylon - 1 1/2" 16mm	un	4,00	-	-	-	254,38	1 017,52	-	-	-
17.14	Niple paralelo em ferro maleavel 2 1/2"	un	2,00	-	-	-	25,28	50,56	-	-	-
17.15	União assento de ferro conico macho-fêmea 2 1/2"	un	4,00	-	-	-	94,43	377,72	-	-	-
17.16	Redução giratoria tipo Storz - 2 1/2 x 1 1/2"	un	2,00	-	-	-	84,44	168,88	-	-	-
17.17	Registro globo 2 1/2" 45º	un	2,00	-	-	-	98,51	197,02	-	-	-
17.18	Tampão cego com corrente tipo storz 1 1/2"	un	2,00	-	-	-	46,55	93,10	-	-	-
17.19	Tampão de FOfO 50x50cm	un	1,00	-	-	-	221,61	221,61	-	-	-
17.20	Registro bruto de gaveta insultril 2 1/2"	un	5,00	-	-	-	189,75	948,75	-	-	-
17.21	Valvula de retenção vertical 2 1/2"	un	2,00	-	-	-	156,47	312,94	-	-	-
17.22	Luminária de emergência com lâmpada fluorescente 9W de 1 hora	un	20,00	-	-	-	32,88	657,60	-	-	-
17.23	Marcação no Piso - 1 x 1m para extintor	m²	6,00	-	-	-	25,31	151,86	-	-	-
17.24	Marcação no Piso - 1 x 1m para hidrante	m²	2,00	-	-	-	25,31	50,62	-	-	-
17.25	Conjunto motobomba	un	2,00	-	-	-	7226,54	14 453,08	-	-	-
17.26	Placa de sinalização em pvc cod 25 - (200x200) Hidrante de incendio	un	2,00	-	-	-	12,36	24,72	-	-	-
17.27	Placa de sinalização em pvc cod 12 e 13 - (250x125) Saida de emergência	un	11,00	-	-	-	12,87	141,57	-	-	-
17.28	Placa de sinalização em pvc cod 17 - (250x125) Mensagem "Saida"	un	3,00	-	-	-	12,77	38,31	-	-	-
17.29	Placa de sinalização em pvc cod 23 - (200x200) Extintor de Incendio	un	6,00	-	-	-	13,42	80,52	-	-	-



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

Ordem de Serviço Nº 089/2016			10/03/2016		Prazo da Obra		300 dias	
Tomada de Preços Nº 00005/2015					Prazo decorrido		224 dias	
Unidade Administrativa: Secretaria de Planejamento					Valor do Contrato (R\$)		1.050.567,50	
Obra: Construção de uma Creche Proinfância Tipo 2 Convencional					Valor Acumulado das Medições (R\$)		76.721,58	
Medição: 3ª Parcial					Saldo do Contrato (R\$)		973.845,92	
Serviço Medido								
Firma: EDCOL ED CONSTRUÇÕES LTDA-EPP								
			Período		20/09/2016		20/10/2016	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

Ordem de Serviço Nº 089/2016		10/03/2016		Prazo da Obra		300 dias	
Tomada de Preços Nº 00006/2015				Prazo decorrido		224 dias	
Unidade Administrativa: Secretaria de Planejamento				Valor do Contrato (Pi) (R\$)		1 050 567,50	
Obra: Construção de uma Creche Proinfância Tipo 2 Convencional				Valor Acumulado das Medições (R\$)		76 721,58	
Medição 3ª Parcial				Saldo do Contrato (R\$)		973 845,92	
Serviço Medido							
Firma EDCOL ED CONSTRUÇÕES LTDA EPP							
		Período		20/09/2016 20/10/2016		Saldo do Contrato	
						VALORES (R\$)	
						</	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

Ordem de Serviço Nº 089/2016		10/03/2016		300 dias	
Tomada de Preços Nº 00006/2015				224 dias	
Unidade Administrativa: Secretaria de Planejamento		Prazo da Obra		1 050 567,50	
Obra: Construção de uma Creche Proinfância Tipo 2 Convencional		Prazo decorrido		76 721,58	
Medição 3ª Parcial		Valor do Contrato (PI) (R\$)		973 845,92	
Serviço Medido		Valor Acumulado das Medições (R\$)			
Firma: EDCOL ED CONSTRUÇÕES LTDA-EPP		Saldo do Contrato (R\$)			
		Período		20/09/2016 20/10/2016	
		QUANTIDADES		VALORES (R\$)	
ITEM DISCRIMINAÇÃO		UND		Preço Unitário (R\$)	
		Contratual Anteriores No Período Total		Contratual Med Anteriores Realizada no período Total	
20.1 EQUIPAMENTOS PASSIVOS					
20.1.1 Patch Panel 19" - 24 portas, Categoria 6		un 2,00 - -		518,21 1 036,42 - -	
20.1.2 Switch de 48 portas		un 1,00 - -		1021,60 1 021,60 - -	
20.1.3 Guias de cabos simples		un 2,00 - -		10,51 21,02 - -	
20.1.4 Guia de Cabos Vertical, fechado		un 1,00 - -		9,96 9,96 - -	
20.1.5 Guia de Cabos Vertical		un 2,00 - -		9,96 19,92 - -	
20.1.6 Guia de Cabos Superior, fechado		un 1,00 - -		9,96 9,96 - -	
20.1.7 Perfil de montagem		un 1,00 - -		131,15 131,15 - -	
20.1.8 Anel organizador de cabos		un 2,00 - -		46,25 92,50 - -	
20.1.9 Bandeja deslizante perfurada		un 2,00 - -		60,79 121,58 - -	
20.1.10 Mini-rack de parede 19" x 6u x 450mm - fornecimento e instalação		un 1,00 - -		428,82 428,82 - -	
20.1.11 Access Point Wireless 2.4 GHz - 300Mbps - fornecimento e instalação		un 1,00 - -		167,80 167,80 - -	
20.2 CABOS EM PAR TRANÇADOS					
20.2.1 Cabo UTP -6 (24AWG)		m 980,30 - -		6,87 6 734,66 - -	
20.2.2 Cabo coaxial		m 242,00 - -		5,87 1 420,54 - -	
20.3 CABOS DE CONEXÃO					
20.3.1 Cabos de conexões - Patch cord categoria 6 - 2,5 metros		un 19,00 - -		6,49 123,31 - -	
20.4 TOMADAS					
20.4.1 Tomada modular RJ-45 Categoria 6 (completa)		un 19,00 - -		53,80 1 022,20 - -	
20.4.2 Conector de TV Tipo F (Coaxial) com placa		un 8,00 - -		6,39 51,12 - -	
20.4.3 Central PABX 24 portas		un 1,00 - -		1577,35 1 577,35 - -	
20.5 CAIXAS E ACESSÓRIOS					
20.5.1 Caixa de passagem em alvenaria 30x30x12 com tampa de ferro fundido		un 2,00 - -		88,24 176,48 - -	
20.5.2 Caixa de passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalação		un 41,00 - -		4,14 169,74 - -	
20.6 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS					
20.6.1 Eletroduto PVC flexível 1", inclusive conexões		m 1,30 - -		4,74 6,16 - -	
20.6.2 Eletroduto PVC flexível 3/4", inclusive conexões		m 219,80 - -		3,41 749,52 - -	
20.6.3 Eletroduto Aço Galvanizado, Ø 1 1/2", fornecimento e instalação		m 4,00 - -		28,09 112,36 - -	
20.6.4 Eletrocabo lisa com tampa 50 x 25 mm, inclusive conexões		m 90,10 - -		48,21 4 343,72 - -	
21 SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA				3 016,65 - -	
21.1 Gofa de Centro em Aço Inox de 1200x900x600		un 1,00 - -		1764,10 1 764,10 - -	
21.2 Duto de ligação 1000 X Ø 80mm		m 5,00 - -		102,57 512,85 - -	
21.3 Chapeu chimes em alumínio		un 1,00 - -		476,56 476,56 - -	
21.4 Exaustor mecânico para banheiro 80m3/h com duto flexível - kit		un 1,00 - -		263,14 263,14 - -	
22 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)				17 948,51 - -	
22.1 Para-raios tipo Franklin em aço inox 3 portas em haste de 3 m x 1 1/2" tipo simples		m 3,00 - -		38,36 115,08 - -	
22.2 Vergalhão CA - 25 # 10 mm2		m 35,00 - -		5,50 192,50 - -	
22.3 Conector mini-bar em bronze estanhado Tel-583		un 10,00 - -		8,29 82,90 - -	
22.4 Parafuso fenda em aço inox 4.2 x 32mm e bucha de nylon		cj 20,00 - -		0,24 4,80 - -	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

Unidade Administrativa: Secretaria de Planejamento		Ordem de Serviço Nº 089/2016		10/03/2016		Prazo da Obra		300 dias			
Obra: Construção de uma Creche Prontinha Tipo 2 Convencional		Tomada de Preços Nº 00006/2015				Prazo decorrido		224 dias			
Medição 3ª Parcial						Valor do Contrato (R\$)		1.050.567,50			
Serviço Medido						Valor Acumulado das Medições (R\$)		76.721,58			
Firma: EDCOL ED CONSTRUÇÕES LTDA-EPP						Saldo do Contrato (R\$)		973.845,92			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANTIDADES				Preço Unitário (R\$)	Contratual	Med Anteriores	Realizada no período	Total
			Contratual	Anteriores	No Período	Total					
22.5	Presilha em latão	un	20,00	-	-	-	2,54	50,80	-	-	-
22.6	Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento, espessura 6 mm	un	1,00	-	-	-	229,48	229,48	-	-	-
22.7	Escavação de vala para aterramento	m³	30,00	-	-	-	3,66	109,80	-	-	-
22.8	Haste tipo cooppenweld 5/8" x 2,40m	un	10,00	-	-	-	39,97	399,70	-	-	-
22.9	Cordoalha de cobre nu 35 mm²	m	250,00	-	-	-	31,29	7.822,50	-	-	-
22.10	Cordoalha de cobre nu 50 mm²	m	200,00	-	-	-	40,35	8.070,00	-	-	-
22.11	Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de ferro fundido, conforme detalhe no projeto	un	5,00	-	-	-	149,03	745,15	-	-	-
22.12	Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm²	un	10,00	-	-	-	12,58	125,80	-	-	-
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							116.678,45	-	-	-
23.1	GERAIS										
23.1.1	Conjunto de mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescópico (alt= 7m (3mx2" + 4mx1 1/2")	un	1,00	-	-	-	2456,92	2.456,92	-	-	-
23.1.2	Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	m²	29,79	-	-	-	190,55	5.676,48	-	-	-
23.1.3	Prateleira acabamentos em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	m²	30,37	-	-	-	190,25	5.777,89	-	-	-
23.1.4	Prateleiras e escaninhos em MDF	m²	31,00	-	-	-	106,03	3.286,93	-	-	-
23.1.5	Bancos de concreto	m²	5,87	-	-	-	100,22	588,29	-	-	-
23.1.6	Banco e acabamento em granito	m²	2,40	-	-	-	190,25	456,60	-	-	-
23.1.7	Peitoni em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira	m	59,90	-	-	-	610,67	30.589,13	-	-	-
23.2	CAIXA D'AGUA - 15.000L						0,00		-	-	-
23.2.1	Alça de içamento	un	2,00	-	-	-	72,80	145,60	-	-	-
23.2.2	Suporte de luz piloto	un	1,00	-	-	-	6,42	6,42	-	-	-
23.2.3	Suporte para cinto de segurança	un	1,00	-	-	-	10,71	10,71	-	-	-
23.2.4	Suporte para Para-raio	un	1,00	-	-	-	6,33	6,33	-	-	-
23.2.5	Escada interna e externa tipo marinho, inclusive pintura	m	9,00	-	-	-	39,93	359,37	-	-	-
23.2.6	Guarda corpo de 1m de altura	m	4,99	-	-	-	46,75	233,28	-	-	-
23.2.7	Chapa de aço carbono de alta resistência a corrosão e de qualidade estrutural e solda interna e externa, para confecção do reservatório conforme projeto	kg	1.028,08	-	-	-	14,32	14.722,11	-	-	-
23.2.8	Sistema de ancoragem com 6 nichos, conforme projeto	un	1,00	-	-	-	432,52	432,52	-	-	-
23.2.9	Preparo de superfície, jateamento abrasivo ao metal branco (interno e externo) padrão AS 3	m²	101,80	-	-	-	34,53	3.515,15	-	-	-
23.2.10	Acabamento externo, uma demão de espessura seca de primer Epóxi	m²	50,90	-	-	-	463,07	23.570,26	-	-	-
23.2.11	Acabamento interno, duas demões de espessura seca de primer Epóxi	m²	52,88	-	-	-	463,07	24.487,14	-	-	-
23.2.12	Pintura Externa, uma demão de poliuretano na cor amarelo	m²	50,90	-	-	-	7,02	357,32	-	-	-
24	SERVIÇOS FINAIS							1.157,95	-	-	-
24.1	Limpeza final da obra	m²	890,73	-	-	-	1,30	1.157,95	-	-	-
TOTAIS								1.050.567,50	42.914,48	33.807,11	76.721,58

EDCOL
ED. CONSTRUÇÕES LTDA
Edson Figueira Rodrigues
SÓCIO ADMINISTRATIVO

Engenheiro Civil
CREA 160194205-2